

# 令和7年度 施設整備計画 事後評価

## 1. 施設整備計画の名称

高槻市立学校施設整備計画

## 2. 計画期間

令和7年度（1年間）

## 3. 事後評価の実施

### (1) 実施時期

令和8年6月3日～令和8年6月9日 本市施設整備計画事後評価検討委員会を開催

### (2) 評価の方法

本市施設整備計画事後評価検討委員会において目標の達成度合を評価し、当市のホームページ及び教育委員会事務局学校安全課にて公表する。

## 4. 総合的な所見

施設整備計画への計上事業について、計画通り実施することができた。  
今後の学校施設の老朽化に対して必要な対応を行う事に加え、時代とともに求められるニーズへの対応も不可欠である。引き続き、安全で快適な教育環境を提供するために、効率的・効果的な整備を進めていく。

## 5. 各目標の達成状況

### (1) 老朽化対策を図る整備

#### ★長寿命化改良(長寿命化)

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・【長寿命化】(屋根・外壁・床、LED照明改修)…小学校1校(屋体)
- ・【長寿命化・I期】(屋根・外壁・内部改修)…小学校2校(校舎)

計画通り  
実施できた

### (2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

→耐震性の確保や防災機能の強化、バリアフリー化、衛生環境の改善、空調設備の整備、防犯対策などの安全性の確保等を図るためのもの (本市は、大規模改造(質的整備)のトイレは(4)として整理)

#### ★大規模改造(質的整備):(法令等) / 防災機能強化

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・【給水管等改修(直圧給水変更改修)】…小学校1校・中学校1校
- ・【法令適合改修】(既存校舎の不適合改修等への適合改修等)…小学校2校(校舎)
- ・【外壁・内壁改修】(非構造部材の耐震改修)…小学校2校(校舎・屋体)

計画通り  
実施できた

近年の大規模地震においては、外壁の剥落やガス管の破断など『非構造部材』の被害が発生しており、建物本体の被害が軽微な場合も非構造部材の被害は見受けられることから、引き続き、非構造部材耐震化の取り組みを行っていく。

### (3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

#### (4) 教育環境の質的な向上を図る整備

★屋外教育環境 / 大規模改造(質的整備):(トイレ)、(教育内容)内部環境改善 / 太陽光発電等

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・【運動場改修】…小学校2校
- ・【トイレ改修(乾式・洋式化等)】…小学校13校(校舎)・中学校5校(校舎)・幼稚園2園(園舎)
- ・【高効率型照明器具整備】…小学校6校(屋体)・幼稚園2園(園舎)
- ・【太陽光発電設備設置】…小学校1校

計画通り  
実施できた

今後とも、児童・生徒等が安心かつ快適に利用できるよう、計画的に整備を図っていく。

#### (5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

→産業教育施設、幼稚園等施設、学校給食施設、スポーツ施設等の充実を図るためのもの

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 事業ごとの実施状況

5 目標	学校等の名称	整備箇所	整備方針		事業完了 年月日	備考
			整備内容	全事業期間 【契約期間】 (契約～完成)		
(1)	赤大路小学校(Ⅰ期工事)	中棟・南棟	長寿命化改修(外壁・屋根・内部等(Ⅰ期))	R7.6.5 ～ R8.3.6	R8.3.2	校舎
(1)	芥川小学校(Ⅰ期工事)	北棟	長寿命化改修(外壁・屋根・内部等(Ⅰ期))	R7.6.5 ～ R8.3.6	R8.2.24	校舎
(2)	阿武山小学校	-	給水管等改修(直圧給水)	R7.6.6 ～ R7.11.7	R7.10.30	
(4)	阿武山小学校	北棟3階	トイレ改修(乾式化・洋式化等)	R7.6.13 ～ R7.12.26	R7.12.9	校舎
(4)	磐手小学校	体育館	高効率型照明器具整備	R7.6.6 ～ R8.2.20	R8.2.17	屋内運動場
(2)	磐手小学校	南棟・東棟	法令適合改修	R7.6.6 ～ R8.9.30	R8.2.4	校舎 交付金を受けない昇降機設置工事はR8年度完了
(4)	大冠小学校	中棟3階	トイレ改修(乾式化・洋式化等)	R7.5.23 ～ R7.12.26	R7.12.23	校舎
(4)	奥坂小学校	北棟1階 北棟3階	トイレ改修(乾式化・洋式化等) ※屋外便所については温式	R7.5.23 ～ R7.12.26	R7.12.23	校舎
(4)	榎田小学校	校舎棟屋上	太陽光発電設備設置	R7.5.16 ～ R8.2.27	R8.2.18	
(4)	川西小学校	南棟1東 1階 南棟1東 2階	トイレ改修(乾式化・洋式化等)	R7.5.16 ～ R7.12.26	R7.12.26	校舎
(4)	上牧小学校	体育館	高効率型照明器具整備	R7.6.6 ～ R8.2.20	R8.2.10	屋内運動場
(4)	冠小学校	体育館	高効率型照明器具整備	R7.6.6 ～ R8.2.20	R8.2.10	屋内運動場
(4)	五領小学校	北棟2階	トイレ改修(乾式化・洋式化等)	R7.5.23 ～ R7.12.26	R7.12.23	校舎
(2)	五領小学校	体育館	外壁・内壁改修	R7.6.27 ～ R8.1.30	R8.1.23	屋内運動場
(4)	芝生小学校	体育館	高効率型照明器具整備	R7.5.30 ～ R8.2.20	R8.2.20	屋内運動場
(4)	清水小学校	体育館	高効率型照明器具整備	R7.6.6 ～ R8.2.20	R8.2.17	屋内運動場
(4)	清水小学校	南棟4階	トイレ改修(乾式化・洋式化等)	R7.6.13 ～ R7.12.26	R7.12.9	校舎
(4)	寿栄小学校	北棟1階	トイレ改修(乾式化・洋式化等) ※屋外便所については温式	R7.5.23 ～ R7.12.26	R7.12.23	校舎
(1)	高槻小学校	体育館	長寿命化改修(外壁・屋根・床・LED照明等)	R7.6.5 ～ R8.3.6	R8.3.6	屋内運動場
(4)	富田小学校	西棟1階	トイレ改修(乾式化・洋式化等) ※屋外便所については温式	R7.5.23 ～ R7.12.26	R7.12.25	校舎
(4)	南平台小学校	グラウンド	運動場改修	R7.6.13 ～ R7.9.30	R7.9.26	
(4)	南平台小学校	校舎棟4階	トイレ改修(乾式化・洋式化等)	R7.6.13 ～ R7.12.26	R7.12.9	校舎
(2)	西大冠小学校	北棟	外壁・内壁改修	R7.5.16 ～ R8.3.6	R8.3.4	校舎
(4)	如是小学校	体育館	高効率型照明器具整備	R7.6.13 ～ R8.2.27	R8.2.4	屋内運動場
(4)	日吉台小学校	グラウンド	運動場改修	R7.6.6 ～ R7.9.30	R7.9.26	
(4)	真上小学校	中棟2階 中棟4階	トイレ改修(乾式化・洋式化等)	R7.5.16 ～ R7.12.26	R7.12.26	校舎
(4)	柳川小学校	南棟2階	トイレ改修(乾式化・洋式化等)	R7.5.23 ～ R7.12.26	R7.12.25	校舎
(4)	五百住小学校	校舎棟4階	トイレ改修(乾式化・洋式化等)	R7.5.23 ～ R7.12.26	R7.12.25	校舎
(2)	若松小学校	中棟・北棟・南棟	法令適合改修	R7.6.23 ～ R8.9.30	R8.2.24	校舎 交付金を受けない昇降機設置工事はR8年度完了
(4)	若松小学校	南棟1階	トイレ改修(乾式化・洋式化等)	R7.5.23 ～ R7.12.26	R7.12.23	校舎
(4)	阿武山中学校	中棟1階 中棟2階	トイレ改修(乾式化・洋式化等)	R7.5.30 ～ R7.12.26	R7.12.26	校舎
(4)	川西中学校	校舎棟1階	トイレ改修(乾式化・洋式化等) ※屋外便所については温式	R7.5.23 ～ R7.12.26	R7.12.17	校舎
(4)	冠中学校	北棟4階	トイレ改修(乾式化・洋式化等)	R7.5.30 ～ R7.12.26	R7.12.11	校舎
(4)	芝谷中学校	南棟2階 南棟4階	トイレ改修(乾式化・洋式化等)	R7.5.30 ～ R7.12.26	R7.12.26	校舎
(4)	第三中学校	北棟西1階 北棟西2階	トイレ改修(乾式化・洋式化等)	R7.5.30 ～ R7.12.26	R7.12.11	校舎
(2)	第九中学校	-	給水管等改修(直圧給水)	R7.6.13 ～ R7.11.14	R7.11.14	
(4)	北清水幼稚園	幼稚園舎	高効率型照明器具整備・トイレ改修	R7.5.16 ～ R7.12.26	R7.12.25	園舎
(4)	松原幼稚園	幼稚園舎	高効率型照明器具整備・トイレ改修	R7.5.16 ～ R7.12.26	R7.12.25	園舎