

# 小規模貯水槽の点検表

令和 年 月 日 ( ) 実施

		設置場所		設置者名			
貯水槽	材質	設置箇所		建物名称			
		屋内 ・ 屋外	地上 ( ) ・ 地下				
点検事項	項目		判定		備考		
			良好	不良			
貯水槽本体	亀裂、漏水箇所はないか。						
貯水槽蓋	施錠されて容易に開閉できないか。						
	蓋部より衛生上有害物が入らないか。						
	マンホール蓋に錆、腐食はないか。						
貯水槽内部	汚泥、赤錆等の沈積物が異常に存在しないか。						
	水中、水面に浮遊物が異常に存在しないか。						
	清掃が、定期的に行われているか。						
オーバーフロー管 (越流管)	管端部の防虫網は正常か。						
	越流管と、排水管が直結されていないか。						
貯水槽・ ポンプ周辺	水槽周辺は清潔で、汚物等が置かれてないか。						
採水場所							
水質	残留塩素 (水質基準は、0.1mg/L以上)		臭	味	色	濁	
	mg/L		正常・異常	正常・異常	正常・異常	正常・異常	
立会者		調査者	氏名				
氏名			電話				
特記事項							